

安威川ダム 第94回岩盤判定会議（事前確認） 議事要旨

日 時：令和2年10月27日（火） 15：30～16：30

場 所：安威川ダム建設現場

出席者：大阪府 河川室 ダムグループ長 武部検査官
安威川ダム建設事務所 山岡ダム建設グループ長
独立行政法人 水資源機構 [REDACTED]
株式会社 ニュージェック [REDACTED]
安威川ダムJV [REDACTED]

資 料：なし

検査対象：＜地盤検査＞

ロック敷 左岸上流部：No.14+18～No.15+5、DC-53～DC-63

上記検査範囲は、法面が急勾配なため、土のうで仮押さえしている。よって、10月30日の岩盤判定会議より先行して盛り立てる必要があるため、10月27日に実施した。

主な指摘事項（地盤検査の記録に掲載するもの）

・土砂・粘土の堆積がみられるので盛立前に除去すること。

概 要

○前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項

・特になし。

○資料に関する指摘事項

・特になし。

○現場における指摘・是正事項

・下流側・高位標高部の岩盤面に、土砂・粘土の堆積がみられるので盛立前に除去すること。

○その他の意見

・特になし。

＜地盤検査官のコメント＞

本日検査した岩盤は所定の基礎岩盤であることを確認した。