２０１９年３月末

安威川ダム建設事業の進捗状況

（平成31年3月末時点想定）

補償基準	H11.2　関係5地区 補償基準妥結（地権者との用地補償等に係る基準はすべて妥結）
用地取得 （ 142 ／ 142 ha ）	
家屋移転 （ 69 ／ 69 戸 ）	
付替道路 （ 14 ／ 15 km ）	100% 100%
転流工 （ 578 ／ 578 m ）	93% 100%
本体工事	100% 基礎掘削　（ 1,780 ／ 1,780 千m3 ） 36% 堤体盛立　（ 800 ／ 2,225 千m3 ） 未実施 試験湛水

用地取得・家屋移転　付替道路　転流工　本体関連