安威川ダム　第６５回岩盤判定会議　議事要旨

日　　時：令和元年５月９日（木）　１０：００ ～ １１：３０
場　　所：安威川ダムJV事務所　会議室
出 席 者：別紙「出席者一覧」のとおり
資　　料：第６５回 岩盤判定会議資料 (別冊資料含む)
検査対象：＜地盤検査＞
　　非常用洪水吐き　流入部：非 No.-3 +19.5～非 No.-4+15
　　ロック敷き 左岸下流部 ：No.15+15～No.16+5、DC+65～DC+121

主な指摘事項（地盤検査の記録に掲載するもの）

（非常用洪水吐き　流入部）
・帯状に分布する CLｈ級岩盤から派生した割れ目沿いに浮石が見受けられたため除去すること。

（ロック敷き 左岸下流部）
・No.15+19、DC+112 付近の F-4 断層低標高部の CLh 級岩盤に挟まれた凹部となっている箇所については、細粒ロック材を使用すると共に、十分な締め固めができるよう薄層で転圧しながら盛立てを行うこと。

概　　要

〇前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項
・特になし。

〇資料に関する指摘事項
・特になし。

〇現場における指摘・是正事項
（非常用洪水吐き　流入部）
・帯状に分布するCLｈ級岩盤から派生した割れ目沿いに浮石が見受けられたため除去すること。
・その他全般的に浮石が確認された場合はコンクリート打設前に除去すること。

（ロック敷き 左岸下流部）
・No.15+19、DC+112付近のF-4断層低標高部のCLh級岩盤に挟まれた凹部は、細粒ロック材を使用すると共に、十分な締め固めができるよう薄層で転圧しながら盛立てを行うこと。

〇その他の意見
・特になし。

＜地盤検査官のコメント＞

本日の検査した非常用洪水吐き流入部およびロック敷き左岸下流部については所定の岩盤であることを確認した。

指摘のあった箇所については適切に対応し、引き続き丁寧な施工に努めること。