安威川ダム　第８２回岩盤判定会議　議事要旨

日　　時：令和２年５月２１日（木）　１４：００～１５：３０
場　　所：安威川ダムJV事務所　会議室
出 席 者：別紙「出席者一覧」のとおり
資　　料：第82回 岩盤判定会議資料（別冊資料含む）
検査対象：＜地盤検査＞
　　フィルター敷　　河床部：No.１３+１４～No.１５+1
　　ロック敷　　右岸上流部：No.３+13～No.5+19、DC-１３～DC－７７

主な指摘事項（地盤検査の記録に掲載するもの）

・No.4＋１０～No.4＋１５、DC-27～DC-30 付近の岩級区分について、現地を確認した結果、資料記載の範囲より D 級岩盤が狭いと判断されたので、図面を修正すること。 ・表層が風化しているところは除去すること。

概　　要

〇前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項
　特になし。

〇資料に関する指摘事項
　特になし。

〇現場における指摘・是正事項
　フィルター敷
・No.14+15及び No.14+19 で亀裂があったので、モルタル等で充填すること。
・No.14+１２浮石について除去すること。

　ロック敷
・NO.３＋18、DC－７５付近及び、DC－６０～６５付近について、表面が風化しているので除去すること。

・NO.４＋５、DC－５５付近の高位標高部に表面が風化した箇所があるので、除去すること。

・No.4＋１０～No.4＋１５、DC-27～DC-30 付近の岩級区分について、現地を確認した結果、資料記載の範囲より D 級岩盤が狭いと判断されたので、図面を修正すること。

〇その他の意見

特になし。

＜地盤検査官のコメント＞

前回の指摘事項について、対策が完了したものについては、写真等により是正状況を確認した。

本日検査した岩盤は所定の基礎岩盤であることを確認した。

ロック敷は、風化が早く進行するので、盛立前は岩盤清掃をしてから施工すること。

本日、指摘のあった箇所については適正に対応すること。

以上