安威川ダム　第８３回岩盤判定会議　議事要旨

日　　時：令和２年６月９日（火）　１４：００～１５：３０
場　　所：安威川ダムJV事務所　会議室
出 席 者：別紙「出席者一覧」のとおり
資　　料：第83回 岩盤判定会議資料（別冊資料含む）
検査対象：＜地盤検査＞
　　コア・フィルター敷　　左岸部：No.１５～No.１５+１６
　　ロック敷　　左岸下流部：No.１５+４～No.１５+１５、DC+25～DC+53

主な指摘事項（地盤検査の記録に掲載するもの）

・No.15+10～15、DC＋４２～４８の開口亀裂をモルタルで充填すること。

概　　要

〇前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項
「表層が風化しているところは除去すること」については、「表層が風化しD級岩盤と区分されるところは除去すること」と改めること。

〇資料に関する指摘事項
・P18シュミットハンマー試験結果（②、③）の文字がダブっているので修正すること。

〇現場における指摘・是正事項
コア・フィルター敷
・特になし。

ロック敷
・No.15+10～15、DC＋４２～４８の開口亀裂をモルタルで充填すること。

〇その他の意見
コア・フィルター敷
・No.15＋１１　DC-12～DC-19　F-6断層の置換コンクリート端部が直壁になっているので、盛立の支障とならないようコンクリートにより緩勾配になるよう整形すること。
・コア敷の不陸をコンクリートで埋め戻す場合は、ナイフエッジのようなとがった形状を残さないよう、面まで埋め戻すこと。
・高位標高部の浮石は、盛立の進捗に合わせて確実に除去すること。

＜地盤検査官のコメント＞

前回の指摘事項について、対策が完了したものについては、写真等により是正状況を確認した。
本日検査した岩盤は所定の基礎岩盤であることを確認した。
高位標高部については、盛立の進捗に合わせて浮石を除去すること。
本日、指摘のあった箇所については適正に対応すること。

以上