安威川ダム　第８４回岩盤判定会議　議事要旨

日　　時：令和２年６月２５日（木）　１４：００～１６：３０
場　　所：安威川ダムJV事務所　会議室
出 席 者：別紙「出席者一覧」のとおり
資　　料：第84回 岩盤判定会議資料（別冊資料含む）
検査対象：＜地盤検査＞
　　コアフィルター敷き 右岸部：No.10+11～No.12+2
　　フィルター敷き 左岸部：No.15+3～No.15+17
　　ロック敷き 右岸下流部：No.10+6～No.11、DC+25～DC+38
　　ロック敷き 右岸上流部：No.11～No.12+1、DC-24～DC-40
　　ロック敷き 左岸上流部：No.15～No.15+9、DC-27～DC-34
　　ロック敷き 左岸下流部：No.15+7～No.15+18、DC+30～DC+59

主な指摘事項（地盤検査の記録に掲載するもの）

- No.１５＋１０、DC＋３５付近　オーバーハング（巨石）については、対応方針を再度協議すること。
- 左岸上流部のF-12断層について、断層沿いの挟在物が降雨等の影響で流失しているので、モルタルで充填すること。
- 浮石については除去すること。
- オーバーハングについては除去すること。
- 凹部については細粒材またはモルタル充填で対応すること。
- 開口亀裂について掘削除去、またはモルタル等による充填により対応すること。

概　　要

〇前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項
「No.15+10～15、DC＋４２～48の亀裂をモルタルで充填すること」については、「No.15+10～15、DC＋４２～48の開口亀裂をモルタルで充填すること」に~~と~~改めること。

〇資料に関する指摘事項
- 特になし。

〇現場における指摘・是正事項
- 左岸上流部の F-12 断層について、断層沿いの挟在物が降雨等の影響で流失しているので、モルタルで充填すること。
- No.１５＋１０、DC＋３５付近のオーバーハング（巨石）については、ゆるみの状況を確認の上、対応方針を再度協議すること。

・浮石の除去
No.10+10～15・DC10 付近、No.１１、DC－１５付近、
No.１5＋12・DC＋40 付近
・凹部の充填（細粒材、モルタル）
No.11＋１５・DC＋20 付近、No.１１＋１２・DC＋２５付近、
・開口亀裂（掘削除去、またはモルタル等による充填）
No.１１＋３・DC－３２付近、No.１１＋５・DC－２６付近、
No.１１＋１０・DC－２６付近、No.１１＋１０、DC－40 付近
・オーバーハングの除去
No.１5＋１７、DC＋４５付近
・開口亀裂の処理（掘削除去もしくはモルタル充填）

〇その他の意見
・前回の是正範囲について、コア敷きの凹部を整形したコンクリートのジャンカ部を修正すること。

＜地盤検査官のコメント＞
前回の指摘事項について、対策が完了したものについては、写真等により是正状況を確認したが、本日の指摘箇所については対応しておくこと。
本日検査した岩盤は所定の基礎岩盤であることを確認した。
左岸下流ロック敷は浮石が多いので、盛立の進捗に合わせて浮石を除去すること。
本日、指摘のあった箇所については適正に対応すること。

以上