安威川ダム　第９５回岩盤判定会議　議事要旨

日　　時：令和２年１１月２５日（水）　１０：００～１１：２０
場　　所：安威川ダム建設工事ＪＶ事務所　土質試験室
出 席 者：別紙「出席者一覧」のとおり
資　　料：第９５回 岩盤判定会議資料（別冊資料含む）
検査対象：＜地盤検査＞
ロック敷き 右岸下流部：No.6+14～No.7+6、DC+62～DC+99

主な指摘事項（地盤検査の記録に掲載するもの）

- 幅の狭い隙間をモルタルで充填すること。
- オーバーハング部は、掘削除去もしくはモルタルで整形すること。

概　　要

〇前回議事要旨および是正報告資料に関する指摘事項
- 是正報告資料の是正箇所の欄にゾーン分類を明記した方がよい。

〇資料に関する指摘事項
- No.６+１３付近、DC+９２付近はCLl級とされているが、現地確認の結果CLh級と判定されるため岩級区分図を修正すること。

〇現場における指摘・是正事項
- No.７+３～4、DC+95～98 付近、ホルンフェルスと石英閃緑岩との地質境界付近で確認された幅の狭い隙間はモルタルで充填すること。
- 同箇所で、オーバーハング部は、掘削除去もしくはモルタルで整形すること。

〇その他の意見
- 特になし。

＜地盤検査官のコメント＞

前回までの指摘事項について、未対応一覧にある１ヵ所を除き写真等により是正完了を確認した。

本日検査した岩盤は所定の基礎岩盤であることを確認した。

今回の範囲は、風化が早くマサ化しやすいので、盛立直前に表面の風化している部分を切削除去すること。