(様式－6)

堆積土砂及び塵埃調査集計表

事務所名　　茨木土木事務所

河川名	管理延長 (m)	ランク5 30%以上 堆積量 (m3)	ランク4 30～20% 堆積量 (m3)	ランク3 20～10% 堆積量 (m3)	ランク2 10～0% 堆積量 (m3)	ランク1 0%未満 堆積量 (m3)	河積阻害率最大 (%)	土砂供給量 (m3/年)	備　考
糸田川	2,300	0	0	0	855	-1,675	8	547.0	
上の川	1,800	0	0	0	85	0	10	7.0	
安威川	28,200	0	7,230	80,425	195,150	-127,630	27	-3,528.0	
土室川分水路	1,100	0	0	0	60	-228	4	-140.2	
正雀川	3,500	0	0	0	0	0	0	-2.0	
山田川	7,400								H28未調査
大正川	5,300	0	0	5,995	5,266	-2,575	19	568.4	
新大正川	1,100	0	0	0	1,158	0	8	-28.0	
三条川	1,700	0	0	280	235	0	21	-57.0	
境川	1,000	0	0	0	243	0	7	26.6	
茨木川･佐保川	8,900	0	1,205	3,860	14,130	-2,880	28	-11,859.0	
勝尾寺川	6,800	0	0	605	1,125	-8,658	13	-1,993.6	
箕川	1,400	0	0	90	20	90	13	419.0	
芥川	19,300	2,730	11,180	22,260	19,827	-4,505	33	1,147.6	
女瀬川	6,000	0	0	1,085	2,280	-868	16	231.2	
西山川	900	0	0	0	89	-13	8	-28.4	
東山川	700								H28未調査
真如寺川	1,000	0	0	0	27	0	3	-7.8	
檜尾川	6,200	5,320	8,005	4,088	4,660	-8,306	37	978.4	
東檜尾川	800	0	290	422	-361	-241	21	-126.8	
水無瀬川	4,000	0	0	0	1,785	-3,925	14	-1,044.0	
合計	109,400	8,050	27,910	119,110	246,634	-161,414		-14,889.6	