変　更　理　由　書

<table>
<tr><td>契約番号</td><td colspan="3">2017-20-012652</td></tr>
<tr><td>施行年度</td><td colspan="3">平成29年度　～　平成32年度</td></tr>
<tr><td>委託名称</td><td colspan="3">安威川ダム　グラウチング解析業務委託（Ｈ２９）</td></tr>
<tr><td>履行場所</td><td colspan="3">茨木市大字生保地内　外</td></tr>
<tr><td>設計大要
上段：（変更前）
下段：　変更後</td><td colspan="3">グラウチング解析業務
計画準備　1 式
現地調査　1 式
データ解析　1 式
総合検討　1 式</td></tr>
<tr><td>受注者</td><td colspan="3">株式会社ニュージェック</td></tr>
<tr><td>当初契約日</td><td>平成29年12月12日</td><td>変更回数</td><td>第 2 回</td></tr>
<tr><td></td><td>変　更　前</td><td colspan="2">変　更　後</td></tr>
<tr><td>契約金額</td><td>58,735,800円</td><td colspan="2">58,735,800円</td></tr>
<tr><td>履行期間</td><td>平成29年12月12日
平成33年 2月26日</td><td colspan="2">平成29年12月12日
平成33年 2月26日</td></tr>
<tr><td>主な変更理由</td><td colspan="3">現地再精査
本委託は鋭意進捗に努めているところですが、下記理由により設計変更を行いたい。
記
本業務はダム建設工事における基礎処理工について、データ解析や施工要領を見直す作業を主としている。
この度、平成３０年７月豪雨の影響により、工事工程が一部変更となったことに伴い、本業務で予定していたデータ解析業務等の実施工程についても変更が生じたため年度の支払限度額の変更を行いたい</td></tr>
</table>